

## البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020

### محضر الجلسة العامة الثانية

#### 1-معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : ساقية الزيت  
ب - عدد السكان بالبلدية : 78000  
ت - تاريخ الجلسة : 2019/12/13  
ث - مكان الجلسة: قصر المؤتمرات ساقية الزيت  
ج - إسم ميسر الجلسة : عبد الرحمان القلال  
ح - محضر محرر من قبل : رضا الهادي المبروك – فاتن الشعري-عبد الله العزوزي  
خ - محضر مصادق عليه من طرف : رئيس البلدية

#### 2-معطيات بخصوص الجلسة:

##### أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

| عدد المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة | عدد النساء ضمن المشاركين | عدد المشاركين |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 27                                                 | 08                       | 49            | العدد الجملي |
| 55,10                                              | 16,32                    | 0,06          | النسبة (%)   |

##### ب – جدول الأعمال:

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- عرض بالآلة الكاشفة لمختلف مراحل إعداد المخطط<br/>-تقديم مشاريع القرب والإعتمادات المخصصة للمناطق الستة<br/>-تذكير لمحتوى المخطط (المشاريع المهيكلية، المشاريع الإدارية، مشاريع القرب والإعتمادات المرصودة لفائدتها).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 :

| وصف لنوعية التدخل                             | المنطقة              | الكلفة    | عدد المنتفعين | تاريخ انطلاق الأشغال | تاريخ انتهاء الأشغال | الملاحظات |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين |                      |           |               |                      |                      |           |
| 1-مشروع تعبيد الطرقات                         | كامل المنطقة البلدية | 420.000   |               | نوفمبر 2020          | فيفري 2021           |           |
| 2- مشروع ترصيف                                | كامل المنطقة البلدية | 250.000   |               | جويلية 2020          | أكتوبر 2020          |           |
| 3-مشروع تنوير عمومي                           | كامل المنطقة البلدية | 280.000   |               | جوان 2020            | سبتمبر 2020          |           |
| 2- برامج مهيكلة للمدينة                       |                      |           |               |                      |                      |           |
| 1- تعبيد الطرقات                              | كامل المنطقة البلدية | 1.320.000 |               | مارس 2021            | أكتوبر 2021          |           |
| 3- برامج إدارية                               |                      |           |               |                      |                      |           |
| 1-تهيئة المساحات الخضراء                      | كامل المنطقة البلدية | 50.000    |               | ماي 2020             | جويلية 2020          |           |
| 2-تهيئة وصيانة المقابر                        |                      | 62.849    |               | أفريل 2020           | جوان 2020            |           |
| المجموع                                       |                      | 2.422849  |               |                      |                      |           |

#### 4-قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020:

| ملاحظات                                 | التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال | نسبة الإنجاز | تاريخ الإنطلاق في الإنجاز | الكلفة المحينة (أد) | بيان المشروع (*)                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
| لم يتم القبول الوقتي للأشغال            | 2020                            | 95 %         | 2017                      | 1.083.000           | صيانة الطرقات برنامج 2017          |
| في انتظار الاستلام الوقتي للأشغال       | 2020                            | 100 %        | جانفي 2019                | 927.000             | أشغال الصيانة و التعهد برنامج 2018 |
| في مرحلة الدراسات                       | 2021                            | ---          | ماي 2020                  | 1.400.000           | تعبيد الطرقات برنامج 2019          |
| تم إعداد طلب عروض للمرة الثانية         | 2020                            | ---          | مارس 2020                 | 250.000             | ترصيف                              |
| تم إعداد طلب عروض للمرة الثانية         | 2020                            |              | ماي 2020                  | 399.019             | التنوير العمومي                    |
| في انتظار تقديرات أملاك الدولة          | 2020                            | ---          | 2019                      | 350.000             | اقتناء أراضي                       |
| في طور الإنجاز                          | 2020                            | 75 %         | نوفمبر 2019               | 53.952              | صيانة المستودع البلدي              |
| في مرحلة الدراسة                        | 2020                            | --           | 2020                      | 35.455              | صيانة البناءات الإدارية            |
| في مرحلة تجديد المعدات                  | 2020                            | --           | 2020                      | 399.000             | اقتناء معدات نظافة                 |
| في مرحلة إعداد ملف الاستشارة            | 2020                            | --           | 2020                      | 230.000             | تجميل مداخل المدن                  |
| تم اقتناء معدات بقيمة 19 ألف دينار      | 2020                            | --           | 2019                      | 44.000              | اقتناء معدات اعلامية               |
| ----                                    | 2022                            |              | 2019                      | 60.000              | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية      |
| في مرحلة الاستشارة                      | 2020                            |              | 2020                      | 20.000              | دراسة مخططات المرور                |
| تم إصدار طلبات تزود بقيمة 80 ألف دينار  | 2021                            | 25 %         | 2019                      | 320.000             | دراسات أخرى                        |
| تم اقتناء مكيفات هواء ومعدات صوت وأعلام | 2020                            | 50 %         | 2019                      | 50.000              | تجهيز وتأثيث قصر البلدية           |

|                                     |           |      |    |      |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أشغال صيانة القاعة الرياضية         | 27.545    | 2020 | -- | 2020 | في مرحلة الدراسة                                                                                                                                                                  |
| صيانة المسلخ البلدي                 | 30.146    | 2020 | -- | 2020 | -----                                                                                                                                                                             |
| تهيئة المساحات الخضراء              | 30.000    | 2020 |    | 2020 | في مرحلة إعداد الاستشارة                                                                                                                                                          |
| بناء مسبح بلدي                      | 600.000   | 2020 | -- | 2022 | في مرحلة إعداد مناظرة معمارية                                                                                                                                                     |
| اقامة لوحة اشهارية رقمية            | 150.000   | 2020 |    | 2021 | في مرحلة إعداد الاستشارة                                                                                                                                                          |
| بناء وتجهيز مشربة بالمسلك الصحي     | 163.481   | 2020 |    | 2020 | في مرحلة إعداد الاستشارة                                                                                                                                                          |
| دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية | 40.000    | 2017 |    |      | تمت المصادقة من طرف المجلس البلدي بتاريخ 30 نوفمبر 2019                                                                                                                           |
| إحداث مضمار اصطناعي                 | 2.500.000 | 2017 |    |      | تمت المصادقة على الدراسات المعمارية والفنية الهيكل والشبكات المختلفة والسوائل والكهرباء وتعيين مكتب مراقبة.<br>- عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتاريخ 2019/12/17 |

(\*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2018، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

## 5 - تقديم وثيقة برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2020 وفق النموذج:

[illegible]



## 6-نقاش وتفاعل مع المشاركين:

| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أسئلة وملاحظات المشاركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-التأكيد على التنسيق مع ممثلي المناطق</p> <p>-امكانية ذلك في إطار تجميل مداخل المدن</p> <p>-سيتم توفير الحاويات بداية من غرة جانفي 2020</p> <p>-برمجة المشاريع التشاركية في حدود الإعتمادات المرصودة</p> <p>-سيتم تخصيص آلة ماسحة بداية من غرة جانفي المقبل للتدخل بعدة مواقع.</p> <p>-تقديم مطلب في الغرض</p> <p>-تمت برمجته ضمن مشروع التعبيد برنامج 2019</p> <p>-النظر في برمجتها ضمن المشاريع المهيكلية</p> <p>-امكانية ذلك على مراحل</p> <p>-اعداد استشارة للغرض</p> <p>-التنسيق مع المكلف بمصلحة التشجير</p> | <p>-تغيير صبغة المشروع المبرمج بنهج محمد علي مدخل الجراية بالمنطقة 1.</p> <p>-صيانة الحفر بشارع المنجي سليم وزنقة الأقواس.</p> <p>-ترصيف نهج فلسطين وليس مدخل الشريف بالمنطقة 5.</p> <p>-ترصيف مدخل مقني</p> <p>-تنوير زنقة الشعري (على مستوى المنطقة الداخلية)</p> <p>-رفع الفضلات بزقة الشعري</p> <p>-إدراج مدخل الحشيشة بزقة الغروبي ضمن المشاريع التشاركية.</p> <p>-ضرورة الأخذ بجميع المشاريع الفائزة</p> <p>-تهيئة بعض المواقع بزقة الغروبي منطقة 4</p> <p>-تبليط مدخل حذو المدرسة الابتدائية طريق تونس كلم 10.</p> <p>-تعبيد نهج الجريد منطقة 4</p> <p>-تعبيد وتنوير زنقة الغروبي منطقة 4</p> <p>-إتمام تعبيد نهج الهند (حوالي 100م.خ وتنويره)</p> <p>-استعداد متساكني مدخل عمار بنهج الشريف الإدريسي (المدخل الأول المحاذي لمدخل شطورو) منطقة 3 لإتمام تهيئته بالشراكة.</p> <p>-تعبيد الفتحة المحدثة بين زنقتي الكراي والشعري منطقة 1.</p> <p>-تهيئة الأنهج المتفرعة عن زنقة الغروبي منطقة 4</p> <p>-التذكير بوجود جزان ماء غير مستعمل بسيدي صالح</p> <p>-مداواة الحشرات وتقليع الصفصاف المتواجد بسيدي صالح منطقة 6</p> <p>-إزالة أشجار الدفلة المتواجدة على الطريق الرئيسية من جهة السكة الحديدية في اتجاه مركز بوعصيدة وتعويضه بغراسات أخرى.</p> <p>-إتمام المشاريع المصوت عليها ضمن المشاريع المهيكلية</p> |

## 7- رأي المشاركين في خطة الاتصال المعتمدة:

| أسئلة وملاحظات المشاركين                                 | أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -تمت الإشارة إلى النقص الحاصل على مستوى الخطة الاتصالية. | -تم إعداد خطة اتصالية من طرف البلدية شملت كامل المنطقة البلدية وتمثلت فيما يلي:<br>*إعداد لافتات ومطويات<br>*توفير سيارة حاملة لمضخم صوت<br>*إعداد بلاغات اذاعية<br>*صفحة التواصل الاجتماعي. |

## 8 - رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:

| أسئلة وملاحظات المشاركين | أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية |
|--------------------------|------------------------------------|
|                          |                                    |

## 9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:

|  |
|--|
|  |
|--|

## 10-نتائج الجلسة العامة الثانية:

### 1.10 - التنقيحات/ التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة:

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>* الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التشاركية التي لم يتم برمجتها خلال السنة الماضية بسبب عدم كفاية الاعتمادات المرصودة.</p> <p>* برمجة عدة مشاريع ذات أولوية بالمنطقة البلدية.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.10- ملاحق:

أ - عرض البلدية:

- حوصلة للمشاريع المهيكلية، الإدارية والقرب والاعتمادات المخصصة لها.  
-تقديم المشاريع ذات الأولوية للمناطق السنة والكلفة التقديرية لكل مشروع.

ب - صور الجلسة العامة:

رئيس

مقرّر الجلسة

ميسر(ة) الجلسة  
الجلسة

السيد رئيس البلدية

السيد عبد الرحمان القلال السيد رضا الهادي المبروك السيدة فاتن الشعري

السيد عبد الله العزوزي