

## متابعة انجاز المشاريع البلدية

الملاحظات	تكلفة الإنجاز الفعلي	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة الإنجاز	تاريخ بداية الأشغال	سنة الإنجاز	الكلفة التقديرية اد	سنة الإدراج بالميزانية	مكونات المشروع و مكانه	
								النهج	القسط الأول
في مرحلة تسجيل الصفقة	1.400 000	أكتوبر 2022	—	ماي 2021	2021	1.400 000	2019	النهج	
								الطول الخطي	القسط الأول
								339 م خ	نهج المصلى الرابط بين نهج عمر بن الخطاب ونهج الورود
								327 م خ	زنقة داود
								438 م خ	النهج عدد 2 في مقاسمة الزياني عبر نهج علي باش حانبة
								424 م خ	نهج أسد بن الفرات (زنقة الجراية)
								140 م خ	مدخل كمون بورة المهيري (مدرسة الثريا)
								246 م خ	نهج علي البلهوان أمام جامع الفتح
								252 م خ	مدخل الطريقي بجانب جبانة القفال (زنقة المهيري)
								80 م خ	نهج علي البلهوان مدخل عدد 15 بجانب العطرية
								200 م خ	طريق تونس كلم 4.5 زنقة الكراي
								279 م خ	مدخل ولها أمام مقبرة عمار
								318 م خ	مدخل البكوش بعد مقبرة القراوة على اليسار وعلى اليمين
								الطول الخطي	القسط الثاني
								507 م خ	مدخل الزغل متفرع عن الحماله
								420 م خ	زنقة الغروبي الرابطة بين جامع الهداية ونادي كريم
								640 م خ	زنقة النجاجات
								100 م خ	نهج الجريد مكرر زنقة شطورو
								669 م خ	نهج فلسطين
								232 م خ	زنقة الشعارة مدخل الجلولي
245 م خ	نهج الهند								
890 م خ	الطريق الرابطة بين سيدي صالح 1 و 2 على مستوى دار الشباب								
الملاحظات	تكلفة الإنجاز الفعلي	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة الإنجاز	تاريخ بداية الأشغال	سنة الإنجاز	الكلفة التقديرية اد	سنة الإدراج بالميزانية	النهج	الطول الخطي
تم الإنجاز	290.000	فيفري 2021	100%	سبتمبر 2020	2020	250.000	2019	نهج علي باش حامية	
								زنقة المهيري	
								مواصلة تلبيط زنقة البرشاني وفروعها	
								مدخل العربي بنهج الحبيب المعزون	
								شارع الاستقلال	
								مدخل شقرون شارع الاستقلال وفروعه	

								334 م خ	زنقة النجاحات
									شارع 9 افريل زنقة بن حليمة
								160 م خ	- مدخل بورماش ال الفريخة
									- مدخل مدرسة البشرى
								266 م خ	- مدخل نويب شارع 9 افريل
								838 م خ	الطريق الرئيسي الاتس 3 مودي الى ابن الشباط
								231 م خ	نهج ابن الشباط
								204 م خ	أمام المدرسة الابتدائية ودار الشباب مع إنجاز مأوى سيارات
								133 م خ	أمام مكتب البريد
الملاحظات	كلفة الإنجاز الفعلي	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة الإنجاز	تاريخ بداية الأشغال	سنة الإنجاز	الكلفة التقديرية اد	سنة الإدراج بالميزانية	الطول الخطي	النهج
								8	زنقة داود
								11	زنقة العيادي والمهيري
								12	علي البلهوان
								8	مدخل ولها
								4	مدخل شقرون
								8	مدخل بورماش
								12	نهج النخيل
								10	نهج فلسطين
								12	زنقة الشعارة
								4	حي العوادنة سيدي صالح
								4	عمار السهيلي سيدي صالح
								8	حي عبد الله عمري سيدي صالح
								4	الحديقة حي الاتس
								16	نهج الورود
تم الإنجاز	358.000	مارس 2021	%100	أكتوبر 2020	2020	350.000	2019		